

PROJEK DALAM PELAKSANAAN (NEGERI)

1

MENAIKTARAF JAMBATAN DI JALAN ARA, BAGAN PASIR, TANJUNG KARANG, DAERAH KUALA SELANGOR

Tarikh Milik Tapak : 22 April 2024
Tarikh Siap (Semasa) : 26 November 2026
Kemajuan Jadual : 52.00%
Kemajuan Fizikal : 51.00% (sehingga April 2026)
Kos Projek : RM10,292,750.00
Kontraktor : WSA Landlord Sdn. Bhd.

2

MENAIKTARAF JALAN DI JALAN BUKIT RIMAU, DAERAH KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN.

Tarikh Milik Tapak : 21 Julai 2022
Tarikh Siap (Semasa) : 18 Mei 2027
Kemajuan Jadual : 60.16%
Kemajuan Fizikal : 61.20% (sehingga April 2026)
Kos Projek : RM52,378,493.31
Kontraktor : Hisniaga Bina Sdn. Bhd.

3

MENAIKTARAF JALAN TELOK GONG (B148) DARI GLENMARIE COVE SEHINGGA KE PERSIMPANGAN JALAN IKAN TENGGIRI, DAERAH KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN (PAKEJ 1)

Tarikh Milik Tapak : 04 Januari 2024
Tarikh Siap (Semasa) : 13 Oktober 2027
Kemajuan Jadual : 60.00%
Kemajuan Fizikal : 55.00% (sehingga April 2026)
Kos Projek : RM78,880,838.00
Kontraktor : Struktur Tegap Sdn. Bhd.

4

MEMBINA JALAN SAMBUNGAN SG.KELAMBU KE GENTING SANYEN DAERAH KUALA LANGAT, SELANGOR DARUL EHSAN.

Tarikh Milik Tapak : 27 Mei 2024
Tarikh Siap (Semasa) : 25 Jun 2028
Kemajuan Jadual : 26.00%
Kemajuan Fizikal : 26.00% (sehingga April 2026)
Kos Projek : RM129,499,098.00
Kontraktor : Perbudi Sdn. Bhd.

5

MEMBINA JALAN DARI KG ULU CHUCHUH KE KLIA , DAERAH SEPANG, SELANGOR DARUL EHSAN

Tarikh Milik Tapak: 07 Januari 2021
Tarikh Siap (Semasa): 01 Mei 2026
Kemajuan Jadual: 98.27%
Kemajuan Fizikal: 77.84% (sehingga April 2026)
Kos Projek: RM123,933,889.75
Kontraktor: Cekal Tulin Development Sdn. Bhd.

9

PENYIAPAN BAKI KERJA MENAIKTARAF JALAN B48 DARI SIMPANG TIGA JENDERAM KE PEKAN SEPANG LAMA (FASA 3) DAERAH SEPANG, SELANGOR DARUL EHSAN (PAKEJ A)

Tarikh Milik Tapak: 20 Mac 2024
Tarikh Siap (Semasa): 17 Jun 2026
Kemajuan Jadual: 97.40%
Kemajuan Fizikal: 77.00% (sehingga April 2026)
Kos Projek: 32,743,547.50
Kontraktor: Cakra MahkotaSdnBhd

8

MENAIK TARAF LALUAN B17 (JALAN REKO : PAKEJ 2)

Tarikh Milik Tapak: 05 Mac 2025
Tarikh Siap (Semasa): 23 Februari 2028
Kemajuan Jadual: 7.70%
Kemajuan Fizikal: 6.00 %
Kos Projek: RM68,576,686.09 (sehingga April 2026)
Kontraktor: Era Kenangan Indah Sdn Bhd

7

MEMBINA JAMBATAN DI LALUAN B19, JALAN SEMENYIH SUNGAI LALANG, DAERAH HULU LANGAT, SELANGOR DARUL EHSAN

Tarikh Milik Tapak: 28 April 2025
Tarikh Siap (Semasa): 27 Julai 2026
Kemajuan Jadual: 82.12%
Kemajuan Fizikal: 83.33% (sehingga 9-01-2026)
Kos Projek: RM 5,000,000.00
Kontraktor: Suria Bina Resources Sdn Bhd

6

MENAIKTARAF JALAN DAN PERSIMPANGAN JALAN KANAN 1, KAMPUNG PANDAN, DAERAH HULU LANGAT, SELANGOR DARUL EHSAN

Tarikh Milik Tapak: 26 Februari 2025
Tarikh Siap (Semasa): 25 Februari 2026
Kemajuan Jadual: 36%
Kemajuan Fizikal: 42.00% (sehingga 9-01-2026)
Kos Projek: RM5,000,000.00
Kontraktor: Suria Bina Resources Sdn Bhd



Jajaran Jalan Projek dalam Pelaksanaan (P12)



PROJEK DALAM PELAKSANAAN (PERSEKUTUAN)

1

MEMBINA JALAN DAN JAMBATAN SUNGAI AIR TAWAR, SABAK BERNAM, SELANGOR KE HUTAN MELINTANG, PERAK

Tarikh Milik Tapak : 25 Ogos 2022
Tarikh Siap (Semasa) : 18 September 2027
Kemajuan Jadual : 56.10%
Kemajuan Fizikal : 57.48% (sehingga 20-04-2026)
Kos Projek : RM210,200,000.00
Kontraktor : MERANTI BUDIMAN SDN. BHD.

2

MEMBINA JALAN DARI JALAN MAWAR-JALAN TERUSAN UTAMA (B110), TANJONG KARANG, KUALA SELANGOR, SELANGOR

Tarikh Milik Tapak : 27 Januari 2025
Tarikh Siap (Semasa) : 26 Januari 2027
Kemajuan Jadual : 2.00%
Kemajuan Fizikal : 2.00% (sehingga 20-04-2026)
Kos Projek : RM22,319,405.50
Kontraktor : ARCON SDN. BHD.

3

NAIK TARAF LORONG MOTOSIKAL LEBUHRAYA PERSEKUTUAN (FT 002)

Jenis Kontrak : Sebut Harga Secara Berpakej
Kemajuan Fizikal : 5.00% (sehingga 25-03-2026)
(Kerja Pemasangan Lampu Jalan Jenis Integrated Solar Led)
Kos Projek : RM 20,000,000.00

4

PROJEK MEMBINA DAN MENAIKTARAF LINGKARAN PULAU INDAH FASA 3

Tarikh Milik Tapak : 28 Oktober 2022
Tarikh Siap (Semasa) : 04 Januari 2027
Kemajuan Jadual : 72.73%
Kemajuan Fizikal : 77.56% (sehingga 25-03-2026)
Kos Projek : RM 605,817,935.00
Kontraktor : SUTRACOM SDN BHD

5

NAIK TARAF/BAIK PULIH JALAN DAN INFRASTRUKTUR LUAR BANDAR DI KAMPUNG BUKIT DAMAR, MUKIM DENGKIL, DAERAH SEPANG, SELANGOR DARUL EHSAN

Tarikh Milik Tapak : 12 Februari 2025
Tarikh Siap (Semasa) : 11 Februari 2028
Kemajuan Jadual : 5.85%
Kemajuan Fizikal : 8.90% (sehingga 20-04-2026)
Kos Projek : RM35,573,000.00
Kontraktor : GADING RESOURCES SDN. BHD.

6

MEMBINA DAN MENSIAPKAN JALAN PERSIMPANGAN FT29/FT32 SEHINGGA LALUAN FT27, DAERAH SEPANG, SELANGOR DARUL EHSAN

Tarikh Milik Tapak : 3 September 2021
Tarikh Siap (Semasa) : 13 Ogos 2026
Kemajuan Jadual : 69.84%
Kemajuan Fizikal : 76.70% (sehingga 25-03-2026)
Kos Projek : RM 114,827,846.47
Kontraktor : Rd Resources Sdn Bhd.



— Jajaran Jalan Projek dalam Pelaksanaan (P27)
— Jajaran Jalan Projek dalam Pelaksanaan (P22)

Tanjong Malim

AH2

SELANGOR

Genting Hill

Tanjong Karang

Kuala Selangor

Rawang

E25

Sungai Buloh

Kuala Lumpur

Shah Alam

Port Klang

Kajang

Pulau Indah

PUTRAJAYA

Carey Island

11

PROJEK PEMBINAAN JALAN BAHARU DARI JALAN PERSEKUTUAN FT3208 KE JALAN KAKI DI KAWASAN UMW HIGH VALUE MANUFACTURING PARK (UMW HVMP) DI SERENDAH, SELANGOR.

Tarikh Milik Tapak : 2 November 2022
Tarikh Siap (Semasa) : 28 Mac 2026
Kemajuan Jadual : 99.00%
Kemajuan Fizikal : 97.00% (sehingga 25-03-2026)
Kos Projek : RM 73,353,800.18
Kontraktor : RSM BUILDERS SDN BHD

10

MENAIKTARAF JALAN PERINDUSTRIAN RAWANG (FT3209) DAERAH GOMBAK, SELANGOR

Tarikh Milik Tapak : 22 Ogos 2022
Tarikh Siap (Semasa) : 09 September 2028
Kemajuan Jadual : 53.48%
Kemajuan Fizikal : 53.59% (sehingga 25-03-2026)
Kos Projek : RM 292,786,427.65
Kontraktor : PERTAMA MAKMUR SDN. BHD (PMSB)

9

MENAIKTARAF JALAN PERSEKUTUAN (FT3210) DARIPADA PERSIMPANGAN BATU 9 KE PERSIMPANGAN JALAN DATO' ALIAS TERMASUK PEMBINAAN JEJAMBAT MERENTASI PERSIMPANGAN BATU 9, CHERAS, DAERAH HULU LANGAT, SELANGOR

Tarikh Milik Tapak : 6 Ogos 2021
Tarikh Siap (Semasa) : 3 Mei 2026
Kemajuan Jadual : 99.99%
Kemajuan Fizikal : 99.99% (sehingga 25-03-2026)
Kos Projek : RM 123,660,000.00
Kontraktor : SYARIKAT PERNIAGAAN MONZA SDN. BHD

8

MENGGANTIKAN JAMBATAN FT001/349/50, SUNGAI SEMENYIH, HULU LANGAT, SELANGOR

Tarikh Milik Tapak : 13 Mei 2024
Tarikh Siap (Semasa) : 3 September 2027
Kemajuan Jadual : 32.94%
Kemajuan Fizikal : 32.94% (sehingga 25-03-2026)
Kos Projek : RM 22,899,461.00
Kontraktor : AWANA HIKMAT SDN. BHD.

7

PENGGANTIAN JAMBATAN FT001/345/90 SG. RINCHING HULU LANGAT, SELANGOR DARUL EHSAN

Tarikh Milik Tapak : 25 Oktober 2021
Tarikh Siap (Semasa) : 12 Oktober 2026
Kemajuan Jadual : 73.29%
Kemajuan Fizikal : 71.77% (sehingga 25-03-2026)
Kos Projek : RM 25,048,653.20
Kontraktor : ADAT 88 Sdn. Bhd

PROJEK SIAP (NEGERI)

1

MEMBINA JAMBATAN DI KG. SUNGAI BUAH, DAERAH SEPANG, SELANGOR DARUL EHSAN

Tarikh Milik Tapak : 14 Jun 2023
Tarikh Siap: 16 April 2025
Tempoh Projek: 22 Bulan
Kos Projek : RM 12,787,942.97
Kontraktor : Mindar Enterprise Sdn. Bhd.

3

MEMBINA JAMBATAN DI ATAS SUNGAI SERIGALA, LALUAN B44 JALAN HULU BERNAM - SUNGAI BESAR, DAERAH HULU SELANGOR

Tarikh Milik Tapak : 14 Jun 2023
Tarikh Siap: 14 Julai 2025
Tempoh Projek : 25 Bulan
Kos Projek : RM 12,094,264.44
Kontraktor : Sitges Engineering Sdn. Bhd.

2

MEMBINA JALAN MENGHUBUNGKAN KAMPUNG SRI INDAH A KE JALAN HOSPITAL SUNGAI BULOH (B9), DAERAH GOMBAK, SELANGOR DARUL EHSAN

Tarikh Milik Tapak : 14 Jun 2023
Tarikh Siap: 23 Oktober 2025
Tempoh Projek : 60 Bulan
Kos Projek : RM 44,806,664.95
Kontraktor : B & I Builder Sdn. Bhd.



Jajaran Jalan Projek
Siap (P12)



PROJEK SIAP (PERSEKUTUAN)

1

PROJEK MENAIKTARAF LEBUHRAYA PULAU INDAH (FASA 2) – MELAKSANAKAN KERJA- KERJA MENAIK ARAS LINTASAN RATA AWAM KTMB

Tarikh Milik Tapak : 20 Jun 2024
Tarikh Siap: 16 Mei 2025
Tempoh Projek: 11 Bulan
Kos Projek : RM 2,923,190.00
Kontraktor : Kemas Dagang Sdn Bhd



Jajaran Jalan Projek
Siap (P27)

